Wartungsprotokoll Wärmepumpe

Glen Dimplex Deutschland

Dimplex

GDD Auftrags-Nr. Erstinbetriebnahme	GDD Planungsnummer

Die regelmäßige Wartung der Wärmepumpe ist aus energetischen Gründen dringend notwendig!

Datum Inbetriebnahme	Fälligkeit 1.Wartung	GDD Auftrags-Nr. Wartung	Datum der Wartung

Wärmepumpe: ☐ **Luft/Wasser** ☐ **Sole/Wasser** ☐ **Wasser/Wasser**

WP-Typ: _____ FD: _____

S-Nr./F-Nr.: _____ KI : _____

Softwarestand Heizen _____

Anlagenstandort: ☐ EFH ■ MFH ☐ Gewerblich

Name: Real Estate GmbH

Straße: Amalienstraße 23, 69123 Schriesh

PLZ, Ort: _____

1. Allgemeine Wartungsarbeiten und Prüfungen

Luft/Wasser-Wärmepumpe

Verdampferlamellen und Kondensatwanne prüfen ..... ■ i.O. ☐ n. i. O. ☐ behoben
Verlegung des Kondensat-Ablaufschlauches (Sichtprüfung)..... ■ i.O. ☐ n. i. O. ☐ behoben
Luftkanäle bei Innenaufstellung prüfen ..... ■ i.O. ☐ n. i. O. ☐ behoben

Sole/Wasser- u. Wasser/Wasser-Wärmepumpe

Solekonzentration / Frostschutz kontrollieren..... ■ i.O. ☐ n. i. O. ☐ behoben

Frostschutz bis: - _____ °C Frostschutzmittel: _____

Vordruck Sole-Ausdehnungsgefäß (MAG) kontrollieren ..... ■ i.O. ☐ n. i. O. ☐ behoben

Allgemein:

Innenraum der Wärmepumpe prüfen..... ■ i.O. ☐ n. i. O. ☐ behoben
Sichtprüfung Sicherheitsorgane..... ■ i.O. ☐ n. i. O. ☐ behoben
Sitz der elektrischen Anschlüsse prüfen..... ■ i.O. ☐ n. i. O. ☐ behoben
Mindestwasserdurchsätze aus gemessenen Vor- und Rücklauftemperaturen berechnen/prüfen ..... ■ i.O. ☐ n. i. O. ☐ behoben

2. Kältetechnische Prüfungen

(Durchzuführen durch Kundendienst oder kältetechnische Fachfirma)

Dichtigkeitskontrolle des Kältekreise gemäß Verordnung (EU) Nr. 517/2014 ... ■ ja ☐ nein

Kältemittelart: _____ Kältemittelfüllmenge: _____ kg

Dichtheitskontrolle nach (EU) Nr. 517/2014

Sichtprüfung aller kältetechnischen Komponenten ..... ■ ja ☐ nein
Sichtprüfung der Rohrleitungen und Verbindungen ..... ■ ja ☐ nein
Prüfung der Halterungen, Befestigungen und Schwingungsentkopplungen ..... ■ ja ☐ nein

Resultat der Prüfung mit dem Lecksuchgerät: _____ g/a

Wiederholungsprüfung erforderlich..... ■ ja ☐ nein

Ergebnis:

Die Dichtheitsanforderungen sind nach dem Stand der Technik erfüllt..... ■ ja ☐ nein

3. Wartungsarbeiten an der Wärmepumpen-Heizungsanlage

Fülldruck der Heizungsanlage überprüfen..... ■ i.O. ☐ n. i. O. ☐ behoben
Heizkurven Einstellung überprüfen..... ■ i.O. ☐ n. i. O. ☐ behoben
Sichtprüfung Dichtheit Sicherheitsventile Heizung und Wasser ..... ■ i.O. ☐ n. i. O. ☐ behoben
Sichtprüfung Dichtheit Rückschlagventile Heizung und Wasser ..... ■ i.O. ☐ n. i. O. ☐ behoben

4. Wärmepumpenmanager Einstellungen Heizen

	1. HK	2. HK	3. HK
Heizkurve			
Endpunkt	°C	°C	°C
Maximalwert	°C	°C	°C
Hysterese	K	K	K
Regelung über			
Außentemperatur	☐	☐	☐
Festwertregelung	☐	☐	☐
Raumtemperatur	☐	-	-
Temperaturfühler		☐ Vorlauf ☐ Rücklauf	☐ Vorlauf ☐ Rücklauf
Mischer Laufzeit		min	min

Anlagen Pumpensteuerung

ZUP (M16) bei Heizung ☐ ja ☐ nein Warmwasser ☐ ja ☐ nein
Kühlung ☐ ja ☐ nein Schwimmbad ☐ ja ☐ nein

Heizungspumpe Optimierung ☐ ja ☐ nein

5. Historie

Verdichter 1 Laufzeit	h	Ventilator Laufzeit	h
Verdichter 2 Laufzeit	h	Heizungspumpe Laufzeit	h
2. Wärmeerzeuger Laufzeit	h	Warmwasserpumpe Laufzeit	h
Flanschheizung Laufzeit	h	Wärmemenge Heizung	
		Wärmemenge Warmwasser	

Alarmspeicher Nr. 2 _____

Alarmspeicher Nr. 1 _____

Heizungs-Umwälzpumpe	Fabrikat/Typ		Schaltstufe	
Warmwasser-Umwälzpumpe	Fabrikat/Typ		Schaltstufe	
Zusatz-Umwälzpumpe	Fabrikat/Typ		Schaltstufe	

Bemerkungen:

keine Mängel vorhanden

Ausführende Fachfirma (alternativ Stempel)

Firma: Heat Pump Systems GmbH

KD-Techniker: _____

Straße, Nr.: _____

Land - PLZ, Ort: ___ - _____ _____

☐ Tel. / ☐ Fax: _____

E-Mail: _____

Wartungsergebnis

■ **Wartung wurde erfolgreich durchgeführt**

☐ **Wartung wurde durchgeführt, Mängel im Feld Bemerkungen sind zu beseitigen**
Im Wartungsprotokoll vermerkte Mängel unverzüglich beseitigen bzw. beheben lassen, da diese die Herstellergarantie beeinflussen.

Fälligkeit nächste Wartung: _____

Wartungsarbeiten spätestens innerhalb von 3 Monaten nach Fälligkeit durchführen und bestätigen.

23.07.2025

Datum | Unterschrift Techniker | Datum | Unterschrift Kunde

E-Mail: service-dimplex@glendimplex.de
www.glendimplex.de

© Glen Dimplex Deutschland GmbH
Stand: 04/2020 Änderung und Irrtum vorbehalten.